ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (R.D. 1627/1997 Y LEY 31/1995)

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n · 14700 Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley 38/1999 (LOE) · Ley 7/2021 (LISTA) · R.D. 314/2006 (CTE) · PGOU Palma del Río

TOMO V: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Identificación de Riesgos, Protecciones Colectivas, EPIs,

Normas Preventivas por Fases y Presupuesto de Seguridad

CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE FIRMAS:

ARQUITECTO PROYECTISTA	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN	LA PROPIEDAD / PROMOTOR
Firma y Visado Colegial COACo	Arquitecto Técnico / Aparejador	Conforme con el Proyecto

1. MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD (EBSS)

1.1 Justificación del R.D. 1627/1997 y Datos de la Obra

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, procede la redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) dado que el Presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.759,08 €, el plazo de ejecución no supera los 30 días empleando más de 20 trabajadores simultáneos y el volumen de mano de obra total es inferior a 500 hombres-día.
Antes del inicio de los trabajos, el contratista redactará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) que será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Ejecución.

1.2 Medidas Preventivas y Protecciones Colectivas por Fases

- Excavación y Cimentación (-1,50 m y vaso de piscina): Vallado perimetral opaco de 2,00 m de altura en ambas fachadas (Calle Moreno Torroba y vial trasero norte), pasarelas con barandilla de 1,00 m y rodapié de 15 cm sobre zanjas, e inspección previa del estado de las medianeras colindantes.
- Estructura y Cubiertas: Instalación de redes de seguridad en horca (UNE-EN 1263-1), barandillas perimetrales rígidas en bordes de forjado y hueco de patio central, cuajado con tablones fijados en el hueco de escalera y puntos de anclaje para línea de vida horizontal (UNE-EN 795) en cubierta plana.
- Instalaciones Eléctricas Provisionales: Cuadro general de obra intemperie IP55 con interruptor diferencial de 30 mA para circuitos de alumbrado (24 V en zonas húmedas) y 300 mA para fuerza, con puesta a tierra < 37 ohmios.

1.3 Presupuesto de Seguridad y Salud

Capítulo de Seguridad y Salud (No deducible a la baja)	Importe PEM (€)
Protecciones Colectivas (Redes horca, barandillas, líneas de vida, tapas)	1.850,00 €
Equipos de Protección Individual (Cascos, botas S3, arneses anticaídas)	620,00 €
Instalaciones de Bienestar e Higiene (Caseta aseo químico, vestuario, botiquín)	980,00 €
Señalización reglamentaria de obra, vallado y extintores	400,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD	**3.850,00 €**